

**የጅማ ዩኒቨርሲቲ የካፒታል ፕሮጀክቶች መግለጫ**

ፕሮጀክት ኮድ	የፕሮግራም/ ፕሮጀክት ስም	የሚሰራበት ቦታ	የተጀመረበት ወርና ዓ.ም	የሚጠናቀቅበት ወርና ዓ/ም		የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ኮንትራት ዋጋ		እስከ አሁን የወጣ ወጪ በሺህ ብር /Expenditure To Date/	የፈዘካል ስራዎች አፈፃፀም ደረጃ	መግለጫ
				በመጀመሪያዎ ዕቅድ /Original plan/	በተከለሰው (Revised plan)	በመጀመሪያዎ ዕቅድ በሺህ ብር /Original plan/	የፕሮጀክቱ ጠቅላላ ኮንትራት ዋጋ በሺህ ብር (Revised plan)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>የነባር ፕሮጀክት ማጠናቀቂያ</b>										
1	የመማሪያ፣ የምርምርና ሲቭክ አዳራሽ	ዋናው ግቢ	17/04/2010	30/04/2015	07/05/2017	227,919.07	350,856.60	335,566.40	100%	ተረክቦ አገልግሎት በመስጠት ላይ
2	ሆስፒታሊትና ቱሪዝም ኢንስቲትዩት ግንባታ ማጠናቀቂያ	ዋናው ግቢ	27/12/2015	19/08/2017	06/12/2019	791,244.10	797,872.97	257,191.32	35%	በግንባታ ላይ
3	የማስተማሪያ እና ሪፈራል ሆስፒታል ማስፋፊያ	ዋናው ግቢ	27/08/2014	27/08/2016	09/09/2020	420,085.40	521,819.03	437,803.83	91%	"
4	የተማሪዎች ሲቪክ ማዕከል	ዋናው ግቢ	06/10/2014	08/02/2015	26/11/2018	165,972.00	245,538.1	192,084.66	98%	ተረክቦ አገልግሎት በመስጠት ላይ
5	የዉስጥ ለዉስጥ አስፓልት መንገድ ማሻሻያ ስራ	ዋናው ግቢ	13/07/2016	12/07/2017	24/06/2019	87,843.30	119,095.99	112,392.64	99%	አገልግሎት በመስጠት ላይ
6	የስፖርት ማዘውተርያ	ዋናው ግቢ	04/06/2015	15/03/2016	09/05/2020	596,878.19	719,991.69	650,531.48	96%	አገልግሎት መስጠት ጀምሯል
7	ኪቶ ፉርዲሳና ዋናው ገቢ ፖምፕና ውሃ መስመር ዝርጋታ	ዋናው ግቢና ኪቶ ፉርዲሳ	03/04/2015	17/09/2015	04/10/2016	13,526.00	19,846.60	19,467.10	99%	ተረክቦ አገልግሎት በመስጠት ላይ
8	STEM ማዕከል	ዋና ግቢ	06/07/2017	24/03/2018	17/05/2018	50,405.60	50,973.16	32,046.58	70%	ውል ተቋርጧል
9	የዋናው ገቢ "Internal compound Rigid pavement, Roundabout with fountain Bridges and other site works" ስራ	ዋና ግቢ እና ግብርናና እንስሳት ህክምና ክሊኒክ	06/07/2020	23/04/2019	30/10/2020	105,602.32	124,571.59	38,705.57	71%	በግንባታ ላይ
10	የሆስፒታል ቆሻሻ ማቃጠያ	ዋና ግቢ	17/12/2016	15/06/2017	30/10/2017	27,574.30		26,974.88	99%	ርክክብ ተደርጓል
11	JiT Staff Condos Elevated Water Tanker, Electrical & Other Site Work	ሳር ሰፈር ኮንዶሚኒየም	26/07/2019	20/11/2019	26/02/2020	9,986.18		7,548.48	76%	በግንባታ ላይ
12	JU Internal Compound Cobblestone Road & Walk way (Lot-1 & Lot-2)	ሳር ሰፈር ኮንዶሚኒየም	20/11/2019	20/03/2020	11/10/2020	4,755.51	5,512.38	4,803.26	89%	በግንባታ ላይ

13	የዋናው ጊቢ የጀራብ አጥር፣ ምድረጊቢ እና የግብርናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ አጥርና በርስራ	ዋና ግቢ	27/07/2020	27/07/2021		124,360.25		24,872.05	10%	በግንባታ ላይ
<b>በስማቸው በጀት የተያዘላቸው</b>										
1	የዩኒቨርሲቲው ዋና ጽ/ቤት	ዋናው ግቢ	10/10/2015	10/09/2017	03/11/2020	686,512.00	734,482.63	623,569.52	90%	በግንባታ ላይ
2	የኪቶ ፍርዳሣ ወርክሽፕ እና ላብራቶሪ ግንባታ	ኪቶ ፍርዳሳ	16/11/2010	14/02/2013	17/01/2017	355,925.00	410,760.19	410,291.27	99%	ተረክቦ አገልግሎት በመስጠት ላይ
3	የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ቁጥር 2	ኪቶ ፍርዳሳ	30/09/2016	24/03/2018	13/07/2019	170,730.40	231,769.56	136,156.75	73%	ውል ተቋርጧል
4	አጋሮ ከምጋስ ግንባታ	አጋሮ	10/12/2017	02/06/2019	07/10/2020	368,343.43	374,635.52	209,088.23	58%	በግንባታ ላይ
5	የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ	ዋናው ጊቢ	16/06/2014	21/07/2015	22/06/2017	138,320.50	197,434.47	183,595.65	97%	ፕሮጀክት ሲገጥም ተደርጓል
6	የእንስሳት ህክምና ክሊኒክ ግንባታ (veterinary Teaching Hospital)	ግብርናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ	12/05/2015	07/05/2016	05/05/2018	80,971.60	85,208.55	34,387.71	45%	ውል ተቋርጧል
7	የማኔጅመንትና ምርምር ኢንስቲትዩት ማሟያ ግንባታ	ሠከሩ	20/07/2017	21/1/2018	20/20/2019	47,313.70	57,429.40	49,207.35	99%	ተረክቦ አገልግሎት በመስጠት ላይ
8	ኪቶ ፍርዳሳ እስፖርት ማዘውተሪያ ግንባታ	ኪቶ ፍርዳሳ	25/12/2019	24/12/2020		247,055.17		17,436.70	7%	በግንባታ ላይ